



PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DE OBRA EM ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA DO SHOW ROOM 2 – CONSOLIDADA

DIARC Engenharia e Pré-fabricados Ltda

Rodovia BR-369 • Km 522, S/N • Bairro Cataratas • Cascavel, PR
CEP 85818-640 • Fone/Fax: +55 45 3226-1750 • 45 3038-8200
www.diacr.com.br email: contato@diarc.com.br



Oferecemos soluções completas em engenharia.
Atuando nos segmentos de obras comerciais, industriais e públicas,
com ênfase em estruturas pré-fabricadas de concreto,
com o objetivo de atender à forte demanda em construções rápidas,
racionalizadas e com custos reduzidos.



Construção Civil
(turn key)



**Estruturas Pré-
fabricadas em Concreto**



**Lajes Alveolares
Protendidas**



**Fabricação e Montagem
de Estruturas Metálicas**

DIARC Engenharia e Pré-fabricados Ltda

Rodovia BR-369 • Km 522, S/N • Bairro Cataratas • Cascavel, PR
CEP 85818-640 • Fone/Fax: +55 45 3226-1750 • 45 3038-8200
www.diacr.com.br email: contato@diarc.com.br



REFERÊNCIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL E PRÉ-FABRICADOS.

Temos nosso complexo industrial implantado a margem da BR 369 em Cascavel-PR em um terreno com mais de 70 mil metros quadrados. Produzimos variados tipos de estruturas pré-fabricadas em concreto e aço, inclusive lajes alveolares protendidas.

**GRANDE
CAPACIDADE
PRODUTIVA**

www.diacr.com.br

Soluções em Engenharia!

DIARC Engenharia e Pré-fabricados Ltda

Rodovia BR-369 • Km 522, S/N • Bairro Cataratas • Cascavel, PR
CEP 85818-640 • Fone/Fax: +55 45 3226-1750 • 45 3038-8200
www.diacr.com.br email: contato@diarc.com.br



Cascavel, PR, 11 de outubro de 2023.

ECOPARQUE HABITACOES SUSTENTAVEIS

Luis Bonacin Filho/Francisco Simeão

Eng. Silvana Marangoni

São José dos Pinhais, PR

Ref: Proposta para execução de Estrutura Pré-fabricada em Concreto Armado e Protendido.

Prezados Senhores:

Apresentamos nossa proposta Técnica-Comercial CONSOLIDADA para execução de Estrutura Pré-fabricada composta por pilares, vigas e lajes alveolares, para a obra **Edifício do SHOWROOM 2** a ser executada em Cascavel, Pr, conforme projetos arquitetônicos enviados.

Em resumo, a edificação está assim composta:

1. **SHOW ROOM 2 (A= 491,22 M2)**: Edificação em dois pavimentos, composto por pavilhão de 13,60m x 18,06m, altura entre pisos de 3,15m, entre-eixos laterais variáveis; pilares seção 40x40, vigas para nível intermediário e vigas do pavimento superior, tamanhos e dimensões diversas, lajes alveolares H250 para entrepiso e cobertura, sobrecarga 500,00 kgf/m2,

1. Descrição do Escopo do Serviço

O presente escopo resume alguns detalhes construtivos da obra.

1.1 Projetos

Consideramos excluído de nosso escopo o fornecimento de todo e qualquer projeto da edificação, salvo os relativos aos serviços de responsabilidade da DIARC, citados a seguir:

- I. Projeto estrutural da Estrutura Pré-fabricada em concreto armado e protendido composto por pilares, vigas e lajes alveolares.
- II. Art de execução.



1.2 Terraplenagem

Consideramos que receberemos o terreno de V.S^{as} em perfeitas condições de nivelamento e compactação, livre de qualquer impedimento.

É obrigação da contratante aplicação de camada de saibro em espessura mínima de 10 cm ou de brita graduada (min. 5 cm) nos acessos e área da edificação, visando a melhoria das condições de drenagem, para acessos de equipamentos pesados.

1.3 Fundações

Serão executadas pela Contratante, sendo responsabilidade deste, a entrega das fundações segundo a locação e níveis previstos no projeto específico de Planta de Cargas e Locação a ser fornecido pelo departamento técnico da DIARC. Para início da montagem os cálices devem estar limpos e secos, e os gabaritos da obra devem estar nivelados contendo os eixos do projeto de locação de pilares marcados.

Ao início das montagens, solicitaremos o envio das ART's referentes às fundações.

1.4 Estrutura em concreto pré-fabricado

Nosso escopo compreende: fabricação, transporte e montagem de Estrutura Pré-fabricada do **SHOW ROOM 2**.

SHOW ROOM 2 (491,22 M2)

Item	Peça	Quantidade	Unidade
1	Pilares	18,00	ud.
1.1	40x40 cm ² , comprimentos diversos	18,00	ud.
2	Vigas	40,00	ud
2.1	Vigas, tamanhos e seções diversas	40,00	ud
3	Lajes Alveolares	491,00	m²
3.1	Lajes alveolares protendidas, H25, vão livre até 13,50m	491,00	m ²

2. PRAZO DE EXECUÇÃO

Será entregue até final de novembro, mediante a aprovação dos projetos executivos de formas, condicionada a liberação da terraplenagem, das fundações e fornecimento de água e energia trifásica no local da obra por conta do cliente.

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- Trinta por cento (30%) de entrada.
- Saldo no término da obra.

**4. PREÇO: valor para execução dos serviços**

De acordo com orçamento sintético a seguir:

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Descrição	Valor
1	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA PARA A EDIFICAÇÕES DO SHOW ROOM 2: composta por pilares, vigas e lajes alveolares, conforme o escopo	R\$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais)		VALOR TOTAL: R\$ 400,000,00

O ECOPARQUE, optou por sua própria fabricação e montagem dos painéis. Portanto este deverá fornecer os *inserts* metálicos para serem embutidos nos pilares, acompanhados dos desenhos orientativos, assim como também os chumbadores para a estrutura metálica.

5. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta está **CONSOLIDADA** na presente data.

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inclusos em nosso escopo:

- ★ Elaboração e responsabilidade pelos Projetos Estruturais Executivos da estrutura pré-fabricada em concreto composta por pilares, vigas e lajes alveolares;
- ★ Fornecimento material, mão de obra e equipamentos para os serviços listados no item 1 desta proposta, salvo destaques;
- ★ Fornecimento de alimentação e estadia para nossos colaboradores;
- ★ ART de execução dos serviços contratados;
- ★ Equipamentos de Proteção Individual para nossos colaboradores.

Não está incluído nesta proposta:

- ★ Aprovação de projetos e/ou pagamentos de quaisquer taxas ou emolumentos para legalização da obra, exceto ART referente ao escopo contratado;
- ★ Terraplenagem;
- ★ Tapumes de vedação ou fechamento e/ou proteções para execução da edificação, que deverá ser executado pelo contratante de acordo com as normas vigentes do município;
- ★ Projeto e execução de fundações (fundações profundas, blocos, cálices e nivelamentos.);
- ★ Nivelamento de fundo de cálice conforme projeto executivo e limpeza dos mesmos;
- ★ Locação, com ou sem topografia, de pontos necessários para implantação da estrutura pré-fabricada no terreno e indicação dos níveis de piso acabado;
- ★ Remoção de estruturas enterradas e fundações – ou outros empecilhos existentes – que eventualmente provoquem interferência em nossos serviços;
- ★ Execução de laje maciças indicadas no projeto elaborado pelo ECOPARQUE, relativo a sacadas, etc;
- ★ Remoção e/ou espalhamento no terreno de terra proveniente das escavações das fundações e blocos de coroamento;
- ★ Vedação de consoles;
- ★ Estruturas complementares para a edificação da obra civil, que não as descritas nesta proposta;
- ★ Capeamento e chaveteamento em concreto armado para solidarização de lajes e armadura negativa e de distribuição, devendo seguir projeto estrutural específico a cargo da DIARC;
- ★ Fornecimento e instalação de inserts metálicos nas peças pré-fabricadas;
- ★ Fornecimento de inserts metálicos para a fixação dos painéis pré-fabricados, que serão embutidos nos pilares, acompanhados dos desenhos orientativos;

DIARC Engenharia e Pré-fabricados Ltda .

Rodovia BR-369 • Km 522, S/N • Bairro Cataratas • Cascavel-PR
CEP 85818-640 • Fone +55 45 3038-8200
www.diarc.com.br • contato@diarc.com.br



- ★ Qualquer tipo de tratamento ou acabamento, sendo as peças fornecidas em concreto aparente natural, que poderão sofrer variações de tonalidade, dada a natureza dos elementos;
- ★ Tubos de queda AP, *aterrinserts*, etc
- ★ Regularização, acabamentos e impermeabilização/vedações em painéis de contenção. se houverem;
- ★ Arrimos e demais estruturas de contenção, que não poderão exercer esforços na estrutura pré-fabricada;
- ★ Outros serviços que não constantes neste escopo apresentado.

Responsabilidade da Contratante:

- ★ Fornecimento gratuito de água e energia trifásica (220V - 100 A) para a execução da obra desde o início da execução dos serviços, em distância máxima de 20,00 m do centro da obra;
- ★ Projeto e execução das fundações.
- ★ Fornecimento de graute ou concreto para consolidação dos pilares em cálices de fundação que devem ser entregues na base do pilar a ser concretado.
- ★ Fornecimento de espaço próximo à obra para nossas instalações provisórias e canteiro de materiais e equipamentos;
- ★ Livre acesso ao pátio de obras a todos nossos funcionários e equipamentos, nos horários requeridos pela construtora;
- ★ Liberação das ruas junto aos órgãos públicos competentes caso necessário;
- ★ Solicitações de autorizações juntos aos órgãos competentes para uso da via e/ou passeio público;
- ★ Fornecimento de áreas de convívio como: banheiros, refeitório, entre outros obrigatórios constantes na norma regulamentadora NR18;
- ★ Fornecimento de alvará de construção e CNO- Cadastro Nacional de Obra, antes da mobilização de equipamentos e equipes de montagem;
- ★ Segurança e vigilância do canteiro de obras, inclusive nos finais de semana e feriados, assumindo a responsabilidade de qualquer ocorrência de dano, extravio e/ou roubo de equipamentos e materiais.
- ★ Fornecimento dos *inserts* metálicos para serem embutidos nos pilares, acompanhados dos desenhos orientativos, assim como também os chumbadores para a estrutura metálica.

7. OUTRAS CONDIÇÕES GERAIS

I É imprescindível a adequada condição do terreno para acesso de nossos equipamentos de montagem, devendo-se encontrar o terreno bem nivelado, desimpedido, compactado e com drenagem adequada, devendo apresentar-se com revestimento primário de brita graduada com espessura mínima de 5 cm ou camada de saibro de 10 cm. A DIARC avaliará, antes no momento da montagem das peças, se as condições do terreno estão satisfatórias para acesso dos equipamentos, fazendo as solicitações de correções ao proprietário, caso necessário. Serão usados, para a montagem, equipamentos guindastes com capacidade de 30 tf ou 70 tf, além de guindautos PK23, PK 32 ou equivalentes.

II Para início da produção da obra, será apresentado o projeto executivo de fôrmas, contendo o pré-dimensionamento das peças, cortes e seções transversais, devendo ser vistado pelas partes. A relação de peças constante no Escopo de Serviços desta proposta poderá sofrer alterações decorrente da elaboração do Projeto Estrutural Executivo, tendo esta prioridade sobre a primeira previsão.

III O contratante declara que tem ciência da necessidade e assume sob suas expensas a incumbência de executar formas, ferragem e concretagem para complemento de alturas de vigas ou preenchimento entre modulações de lajes alveolares ou escadas, dadas algumas condições técnicas de produção e/ou montagem, sendo indicadas no projeto estrutural executivo a ser apresentado, caso não contemplado nesse orçamento. Ainda, poderá ser determinado no projeto executivo situação de armaduras de continuidades em lajes e vigas, que deverão ser executadas pelo contratante.

IV Por tratar-se de propriedade intelectual a contratada não se obriga a fornecer os projetos estruturais de detalhamento desenvolvidos ao contratante.

V Os prazos previstos para execução do serviço proposto podem ser afetados em virtude do desabastecimento do mercado nacional de insumos básicos como aço, cordoalhas, cimento ou outros, conforme amplamente divulgado no meio da construção civil.

Atenciosamente,

Eng Civil **Renato Bressan** – CREA 19.443D/PR

DIARC Engenharia e Pré-fabricados Ltda.

DIARC Engenharia e Pré-fabricados Ltda.

Rodovia BR-369 • Km 522, S/N • Bairro Cataratas • Cascavel-PR

CEP 85818-640 • Fone +55 45 3038-8200

www.diarc.com.br • contato@diarc.com.br